

宮城県における東日本大震災からの復興事業の進捗状況

項 目	被災箇所数 ・面積 計画地区数 ・戸数 等	進 捗 区 分	平成 25 年		平成 26 年				
			3 月	9 月	3 月	8 月	9 月	10 月	
インフラ ・ 公共 土木	鉄 道	457km	完 了	372km 81%	372km 81%	372km 81%	372km 81%	372km 81%	372km 81%
	道路・橋梁施設	1,546 箇所	着 工	1,434 箇所 93%	1,461 箇所 95%	1,494 箇所 97%	1,502 箇所 97%	1,504 箇所 97%	1,504 箇所 97%
			完 了	720 箇所 47%	1,017 箇所 66%	1,362 箇所 88%	1,371 箇所 89%	1,383 箇所 89%	1,401 箇所 91%
	海岸保全施設	74 箇所	着 工	47 箇所 64%	49 箇所 66%	62 箇所 84%	68 箇所 92%	68 箇所 92%	69 箇所 93%
			完 了	1 箇所 1%	1 箇所 1%	4 箇所 5%	4 箇所 5%	5 箇所 7%	5 箇所 7%
港湾施設	292 箇所	着 工	184 箇所 63%	189 箇所 65%	186 箇所 64%	201 箇所 69%	204 箇所 70%	207 箇所 71%	
		完 了	47 箇所 16%	65 箇所 22%	101 箇所 35%	109 箇所 37%	109 箇所 37%	112 箇所 38%	
生 活 ・ 環 境	災害廃棄物	1,160 万 t	完 了	676 万 t 61%	968 万 t 87%	1,160 万 t 100%	1,160 万 t 100%	1,160 万 t 100%	1,160 万 t 100%
	防災集団移転	196 地区	着 工	39 地区 20%	105 地区 54%	182 地区 93%	190 地区 97%	191 地区 98%	193 地区 98%
			完 了	3 地区 2%	5 地区 3%	12 地区 6%	35 地区 18%	38 地区 19%	42 地区 21%
	災害公営住宅	15,524 戸	着 工	1,453 戸 9%	2,125 戸 14%	4,745 戸 30%	6,991 戸 45%	7,859 戸 51%	8,074 戸 52%
			完 了	50 戸 0.3%	157 戸 1%	1,351 戸 9%	1,751 戸 11%	1,794 戸 12%	2,014 戸 13%
土地区画整理	34 地区	事業認可	8 地区 24%	14 地区 41%	27 地区 79%	28 地区 82%	28 地区 82%	28 地区 82%	
		着 工	—	9 地区 26%	11 地区 32%	17 地区 50%	23 地区 68%	23 地区 68%	
農 業 ・ 水 産 業	漁 船	9,000 隻	完 了	6,500 隻 72%	7,000 隻 78%	7,200 隻 80%	8,100 隻 90%	8,100 隻 90%	8,100 隻 90%
	漁 港	1,439 箇所	完 了	29 箇所 2%	151 箇所 10%	287 箇所 20%	329 箇所 23%	329 箇所 23%	341 箇所 24%
	農 地	13,000ha	着 工	11,000ha 85%	11,105ha 85%	11,692ha 90%	11,692ha 90%	11,901ha 92%	11,901ha 92%
			完 了	7,030ha 54%	8,136ha 63%	10,253ha 79%	10,447ha 80%	10,447ha 80%	10,468ha 81%
	園芸施設	178ha	完 了	87ha 49%	160ha 90%	160ha 90%	163ha 92%	163ha 92%	163ha 92%

注1. 海岸保全施設：主に高潮や津波により海水が陸へ侵入するのを防ぐことを目的とした施設で防潮堤、水門など

注2. 港湾施設：港湾に立地する防波堤、岸壁、棧橋、倉庫など

資料：宮城県「復興の進捗状況」等