

宮城県における東日本大震災からの復興事業の進捗状況

項 目	被災箇所数・面積 計画地区数・戸数等	進 捗 区 分	平成 25 年	平成 26 年			平成 27 年		
			9 月	3 月	11 月	12 月	1 月	2 月	
インフラ ・ 公共 土木	鉄 道	457km	完了	372km 81%	372km 81%	372km 81%	372km 81%	372km 81%	372km 81%
	道路・橋梁施設	1,546箇所	着 工	1,461箇所 95%	1,494箇所 97%	1,506箇所 97%	1,511箇所 98%	1,512箇所 98%	1,512箇所 98%
			完了	1,017箇所 66%	1,362箇所 88%	1,404箇所 91%	1,412箇所 91%	1,423箇所 92%	1,424箇所 92%
	海岸保全施設	74箇所	着 工	49箇所 66%	62箇所 84%	69箇所 93%	69箇所 93%	69箇所 93%	69箇所 93%
			完了	1箇所 1%	4箇所 5%	5箇所 7%	6箇所 8%	6箇所 8%	6箇所 8%
港湾施設	292箇所	着 工	189箇所 65%	186箇所 64%	214箇所 73%	214箇所 73%	214箇所 73%	226箇所 77%	
		完了	65箇所 22%	101箇所 35%	112箇所 38%	112箇所 38%	112箇所 38%	112箇所 38%	
生 活 ・ 環 境	災害廃棄物	1,160万t	完了	968万t 87%	1,160万t 100%	1,160万t 100%	1,160万t 100%	1,160万t 100%	1,160万t 100%
	防災集団移転	195地区	着 工	105地区 54%	182地区 93%	193地区 99%	193地区 99%	195地区 100%	195地区 100%
			完了	5地区 3%	12地区 6%	44地区 23%	49地区 25%	54地区 28%	56地区 29%
	災害公営住宅	15,488戸	着 工	2,125戸 14%	4,745戸 31%	8,261戸 53%	8,549戸 55%	9,004戸 58%	9,217戸 60%
			完了	157戸 1%	1,351戸 9%	2,141戸 14%	2,324戸 15%	2,692戸 17%	2,958戸 19%
土地区画整理	34地区	事業認可	14地区 41%	27地区 79%	28地区 82%	28地区 82%	28地区 82%	29地区 85%	
		着 工	9地区 26%	11地区 32%	24地区 71%	25地区 74%	25地区 74%	26地区 76%	
農 業 ・ 水 産 業	漁 船	9,000隻	完了	7,000隻 78%	7,200隻 80%	8,100隻 90%	8,100隻 90%	8,300隻 92%	8,300隻 92%
	漁 港	1,439箇所	完了	151箇所 10%	287箇所 20%	359箇所 25%	374箇所 26%	382箇所 27%	394箇所 27%
	農 地	13,000ha	着 工	11,105ha 85%	11,692ha 90%	11,901ha 92%	11,950ha 92%	11,950ha 92%	12,067ha 93%
			完了	8,136ha 63%	10,253ha 79%	10,587ha 81%	10,587ha 81%	10,619ha 82%	10,640ha 82%
	園芸施設	178ha	完了	160ha 90%	160ha 90%	163ha 92%	163ha 92%	163ha 92%	163ha 92%

注1. 海岸保全施設：主に高潮や津波により海水が陸へ侵入するのを防ぐことを目的とした施設で防潮堤、水門など

注2. 港湾施設：港湾に立地する防波堤、岸壁、棧橋、倉庫など

資料：宮城県「復興の進捗状況」等