

宮城県における東日本大震災からの復興事業の進捗状況

項 目	被災箇所数 ・面積 計画地区数 ・戸数 等	進 捗 区 分	平成 25 年	平成 26 年		平成 27 年			
			3 月	3 月	12 月	2 月	3 月	4 月	
インフラ ・ 公共 土木	鉄 道	457km	完了	372km 81%	372km 81%	372km 81%	372km 81%	374km 82%	374km 82%
	道路・橋梁施設	1,538 箇所	着 工	1,434 箇所 93%	1,494 箇所 97%	1,511 箇所 98%	1,512 箇所 98%	1,513 箇所 98%	1,513 箇所 98%
			完了	720 箇所 47%	1,362 箇所 89%	1,412 箇所 91%	1,424 箇所 93%	1,459 箇所 95%	1,459 箇所 95%
	海岸保全施設	74 箇所	着 工	47 箇所 64%	62 箇所 84%	69 箇所 93%	69 箇所 93%	69 箇所 93%	69 箇所 93%
			完了	1 箇所 1%	4 箇所 5%	6 箇所 8%	6 箇所 8%	8 箇所 11%	8 箇所 11%
港湾施設	292 箇所	着 工	184 箇所 63%	186 箇所 64%	214 箇所 73%	226 箇所 77%	226 箇所 77%	226 箇所 77%	
		完了	47 箇所 16%	101 箇所 35%	112 箇所 38%	112 箇所 38%	137 箇所 47%	137 箇所 47%	
生 活 ・ 環 境	災害廃棄物	1,160 万 t	完了	676 万 t 61%	1,160 万 t 100%	1,160 万 t 100%	1,160 万 t 100%	1,160 万 t 100%	1,160 万 t 100%
	防災集団移転	195 地区	着 工	39 地区 20%	182 地区 93%	193 地区 99%	195 地区 100%	195 地区 100%	195 地区 100%
			完了	3 地区 2%	12 地区 6%	49 地区 25%	56 地区 29%	82 地区 42%	92 地区 47%
	災害公営住宅	15,988 戸	着 工	1,453 戸 9%	4,745 戸 30%	8,549 戸 53%	9,217 戸 58%	10,292 戸 64%	10,416 戸 65%
			完了	50 戸 0.3%	1,351 戸 8%	2,324 戸 15%	2,958 戸 19%	5,289 戸 33%	5,425 戸 34%
土地区画整理	34 地区	事業認可	8 地区 24%	27 地区 79%	28 地区 82%	29 地区 85%	31 地区 91%	31 地区 91%	
		着 工	—	11 地区 32%	25 地区 74%	26 地区 76%	27 地区 79%	27 地区 79%	
農 業 ・ 水 産 業	漁 船	9,000 隻	完了	6,500 隻 72%	7,200 隻 80%	8,100 隻 90%	8,300 隻 92%	8,400 隻 93%	8,400 隻 93%
	漁 港	1,439 箇所	完了	29 箇所 2%	287 箇所 20%	374 箇所 26%	394 箇所 27%	416 箇所 29%	416 箇所 29%
	農 地	13,000ha	着 工	11,000ha 85%	11,692ha 90%	11,950ha 92%	12,067ha 93%	12,303ha 95%	12,303ha 95%
			完了	7,030ha 54%	10,253ha 79%	10,587ha 81%	10,640ha 82%	10,994ha 85%	10,994ha 85%
	園芸施設	178ha	完了	87ha 49%	160ha 90%	163ha 92%	163ha 92%	163ha 92%	163ha 92%

注1. 海岸保全施設：主に高潮や津波により海水が陸へ侵入するのを防ぐことを目的とした施設で防潮堤、水門など

注2. 港湾施設：港湾に立地する防波堤、岸壁、棧橋、倉庫など

資料：宮城県「復興の進捗状況」等